



## RINGKASAN PENILAIAN

### A. MAKLUMAT PROJEK

1 NAMA PROJEK :

**PROJEK PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH TAHFIZ DARUL RIDZUAN  
(SMTDR) TAMBUN DAERAH KINTA PERAK (REKA & BINA)**

2 PENGARAH PROJEK / PEGAWAI PENGUASA :

**PENGARAH KERJA RAYA NEGERI PERAK**

3 WAKIL PENGARAH PROJEK / WAKIL PEGAWAI PENGUASA :

**JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN, PPPN PERAK**

4 KOS KONTRAK ASAL (RM) : **34,500,000.00**

5 TARIKH MILIK TAPAK : **14 JULAI 2021**

6 TARIKH SIAP ASAL : **28 NOVEMBER 2023**

7 TARIKH SIAP SEMASA :

8 KEMAJUAN FIZIKAL SEMASA PENILAIAN (%) : **29%/21%**

### B. PENILAIAN

1 PANEL PENILAI :

1. **Ir. Abu Bakar Bin Ishak**

2. **Ir. Mahalil Bin Mokhtar**

3. **En. Mohd Idzwan Bin Razali**

4. **Ir. Aufazikri Bin Ahmad Bazain**

5.

6.

7.

2 TARIKH PENILAIAN : **10 OGOS 2022**

3 KEPUTUSAN PENILAIAN :

Penilaian Dokumentasi

96.99

Penilaian Kawalan Operasi

98.84

Penilaian Temubual

100.00

**GRES**

**A**

**MARKAH**

**98.16**

4 ULASAN KESELURUHAN :



## RINGKASAN PENILAIAN

### A. MAKLUMAT PROJEK

1 NAMA PROJEK :

**PEMBINAAN BLOK TAMBAHAN HOSPITAL SERI MANJUNG PERAK**

**(REKA & BINA) - TENDER SEMULA**

2 PENGARAH PROJEK / PEGAWAI PENGUASA :

**PENGARAH KERJA RAYA NEGERI PERAK**

3 WAKIL PENGARAH PROJEK / WAKIL PEGAWAI PENGUASA :

**JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN, PPPN PERAK**

4 KOS KONTRAK ASAL (RM) : **RM 66,277,000.00**

5 TARIKH MILIK TAPAK : **24 NOVEMBER 2020**

6 TARIKH SIAP ASAL : **20 NOVEMBER 2023**

7 TARIKH SIAP SEMASA : **24 FEBRUARI 2024**

8 KEMAJUAN FIZIKAL SEMASA PENILAIAN (%) : **24.31%/26.20%**

### B. PENILAIAN

1 PANEL PENILAI :

1. **Ir. Abu Bakar Bin Ishak**

2. **Ir. Mahalil Bin Mokhtar**

3. **En. Mohd Idzwan Bin Razali**

4. **Ir. Aufazikri Bin Ahmad Bazain**

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

2 TARIKH PENILAIAN : **11 OGOS 2022**

3 KEPUTUSAN PENILAIAN : Penilaian Dokumentasi

98.17

Penilaian Kawalan Operasi

100.00

Penilaian Temubual

100.00

**GRED**

**A**

**MARKAH**

**99.27**

4 ULASAN KESELURUHAN :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_